



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR. GS 13.618 No
ADRES INSTALLATIE: Mechelsesteenweg 132 Lini
2820 Bonheiden
EIGENAAR :
Adres :
OPDRACHTGEVER :
Adres :
INSTALLATEUR :
Adres :
BTW of IK :


STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 21.8.13 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: huishoudelijke werkeenheden
Aard installatie: Nieuw - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Tijdelijk~~ - ~~Verzwaaring~~ - ~~Renovatie~~
Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting: Spanning Maak 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: max 40 A ; Alg. schakelaar: type: 40A/300mA
Netaftakkabel (type & sectie): EXUB 6x25 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4x10 mm²
Type aardelektrode: lus - ~~basen~~ - ~~pannen~~ - ~~horizontale geleider~~ - ~~diepteaarding~~ ; Aardverbindingssysteem: TT - ~~TN~~ - ~~IT~~
Aantal borden: ; Aantal eindstroombanen: 12 ; Spreidingsweerstand: 2,2 Ohm ; Alg. Isolatie-niveau: 15 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage



2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 - EN 60900
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja nee
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja nee

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Nog te plaatsen: lichtovername, toevoellen, klembank, ombouwings rekken, paken

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. 21.8.2013
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op
(AREI art.271) alsook voor de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.
~~De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.~~

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLER
Steve GODTS
2820 Bonheiden
2820 Bonheiden
2820 Bonheiden