

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV

O. Ref.:

U. Ref.:

VERSLAG NR.: 255/151215/ 72

ZETEL ANTWERPEN
Van Der Sweepstraat 3
2000 Antwerpen
Tel. 03 216.28.90

REGIONALE KANTOREN :

Antwerpen

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230.81.82
Fax 02 230.80.08

**PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE : Zoerselsesteenweg 70 2980 Zoersel
Fax 03 238.86.65

EIGENAAR :
Adres :

OPDRACHTGEVER : AARDELEK BVBA
Adres : IDEM

INSTALLATEUR : AARDELEK BVBA
Adres : HEI - ENDE 30/1 2340 BEERSE

BTW of IK : 0891.356.358.

EAN :

Ref. : Teller nr. aangevraagd

Index :

Datum van het onderzoek : 15/12/2015 - Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :
 (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.04.12.2012) (T.R. art. 231)
 (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid:Type der lokalen : *app*Begin Werken : Fundering vóór - na 01/10/81 - Elektrische installatie vóór na 01/10/81 AREI art. 86

Aansluiting : Spanning 230 V - Bescherming van de aansluiting AUTOM 40A(MAX)

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² - Alg. schakelaar : type ADS2 40A-300mAType van de aardelektrode : lus baren pennen horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 - Aantal eindstroombanen : 77 - RA : 8 Ohm - RI tot 70M ohm

Uitwendige invloedsfactoren : GEEN

BESCHRIJVING : zie ééndraad + situatie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : LS BORD *app 1ste verdieping Rechts 7,2*

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : GEEN

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde

BESLUIT :

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/12/2040 (art.271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum
2. De installatie is niet conform
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER :

nr + naam + handtekening
255/ VAN DESSEL JONATHAN

De directeur,

*STROPPA BVBA
16/12/2015
KV6 / KV7*

OVERZICHT ZEKERINGSKAST

A	Licht	16A
B	kookvuur	25A
C	stopcontact oven	20A
D	stopcontacten keuken	20A
E	stopcontacten living	20A
F	stopcontacten geschakeld living	20A
G	stopcontacten slaapkamer 1	20A
H	stopcontacten slaapkamer 2	20A
I	stopcontacten garage	20A
J	licht	16A
K	differentieelschakelaar 2P0.3A40A	
L	differentieelschakelaar 2P0.03A40A	
M	stopcontact cv	20A
N	stopcontact wasmachiene	20A
O	stopcontact droogkast ,	20A
P	stopcontact ventilatie	20A
Q	stopcontacten – licht badkamer	20A
R	stopcontact vaatwas	20A
S	stopcontacten berging	20A

