

Rapport nr.: 09 / 08 / 282 / 250
 Elekt. Mij. Klant Nr.:
 Teller nr.:
 Stand I :
 Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek
 volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / ~~AREI art. 276~~ /
 Aanvulling verslag nr.:
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging
 Type der lokalen : App 1 verd
 Plaats van onderzoek : Dr Coenys 3 Hoboken
 Eigendom van : JONAS MANICOLE Murey 40, 2626 HENSTREM
 Opdrachtgever : Koen Raenen, Lichtaendestraatweg 100, 2675 Priedelee
 Installateur : eden
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : Malhelels Datum van onderzoek : 30.08.09

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40 A Omschakelaar: stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : maatje Schak. : diff 2p 40 AD 30 mA
 Meter-bordverbinding : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : lus / baren / penen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 8,8 Ω
 Aantal borden : Aantal eindstroombanen : 11 Algemene isolatieweerstand : 100 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 2p 40 AD 30 mA bijkomende : 2p 40 AD 30 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.~~
~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

c.v. IVEG
 Interkommunale voor energie
 Antwerpsesteenweg 260
 2660 HOBOKEN

INBREUKEN

See

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 30.08.09, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

(Handwritten signature of Malhelels)

vr. de directeur,
 de onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 Tbv/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en registratie van onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.