

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5403740-1
Voorl. verslagnr.:
Datum: 14/05/2020

Klant / Opdrachtgever:
DE WIT - VAN HUMBEECK
BANKSTRAAT 33
3078 EVERBERG

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **DAG** Aard installatie: Vernieuwd, verkoop wooneenheid Type lokalen: Woning, daginstallatie
Plaats onderzoek: **BANKSTRAAT 33 EVERBERG 3078**
Aard onderzoek: controlebezoek - verkoop wooneenheid Volgens AREI Art.: 86/271/271bis/276bis/278
Datum onderzoek: 14/05/2020 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/05/2045 Onderzoeker: MOENS JURGEN
Eigendom van: **BANKSTRAAT 33 3078 EVERBERG**
Installateur: **BANKSTRAAT 33 3078 EVERBERG**
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 3 010 431 Stand I : 213 283,1 Stand II 113 405,2
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 3 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 14 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 40A/300mA 40A/300mA (3x) 2p
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 0,63 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. verlichting
 gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 10 + 8 + 3


VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

- N 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
3. Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2018/informatienota_overdracht_eigendom.pdf
- I Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,


Jurgen Moens
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker

1/1