

3335965

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN
~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : ~~AREI art. 86 / AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /
 Aanvulling verslag nr.
 Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningwijziging / Verkoop wooneenheid~~
 Type der lokalen : *app. 6LVL*
 Plaats van onderzoek : *ringel 5.5 2640 herstrel*
 Eigendom van : *hier nets*
 Opdrachtgever : *RVM Krijgelaan 102 2640 herstrel*
 Installateur : *idem*
 BTW : *0810 057688* ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : *Vervenne J.* Datum van onderzoek : *14/05/2012*

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V 3 x 380 V N~~ Max. Beveiliging : *2P40 A* Omschakelaar : stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek : *aut. maatrek* Schak. : *diff. 2P40 A 300 mA*
 Meter-bordverbinding : kabeltype : *AVB* aantal geleiders : *4* doorsnede : *10* mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
~~Bevongronds net/ondergronds op bevoengronds net/ondergronds net -~~ Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : *luc / baren / pennen / horizontale geleiders* Sectie : *16* mm² Spreidingswaarde : *1,3* Ω
 Aantal borden : *1* Aantal eindstroombanen : *10* Algemene isolatieweerstand : *70,5* MΩ
 Diff. schak. : algemene : *2P40 A 300* mA bijkomende : *2P40 A 30* mA
 werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

zie schema's

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- ~~N Hoofdequipotentiale bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~
- ~~N Badkamer gasleiding waterleiding CV ketel nog niet geplaatst.~~

geen inbreuken

Godfried Vervenne
 inspecteur
 GSM: 0493/29.01.05
 Fax: 03/2
 godfried.vervenne@ocb.be

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie uiterlijk op : *14/05/2012*
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertaging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur, de onderzoeker

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 1) diff proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongebruik aan personen overkomen en
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische
 03/005N/05/11/15D