

**TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN**

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovisiaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

Antwerpen  
**VIDEO**  
22-12-2004  
Ive Duerloo

STROOMLEVERANCIER: Electrabel  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 09/040495/05

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: 2000 Antwerpen  
Nelderstraat 9

EIGENAAR: Glenisson

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: Van Deun Jos

Adres: Leuwerikstraat 39

INSTALLATEUR: 2350 Vesselwar

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: 702 292 370

Datum van het onderzoek: 15/04/04 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (ABEL art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 291) (Voorschr. stroomlev.) \_\_\_\_\_

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Appartement, 4e verd.

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 \_\_\_\_\_

Aansluiting: Spanning 11250 V Bescherming van de aansluiting autmat 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type ADS 40A

Type van de aardelektrode: lus-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT \_\_\_\_\_

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; RA: 15 Ohm; RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING: Zie ééndraadschema + situatiediagram

**GESCAND**

Roelants Rudy  
VIDEO  
- 4 JAN 2005

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: <u>geen</u>	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
Nota: <u>Verlichtingstoestellen, keuken + badkamertmeubel niet geplaatst</u>	gezien op _____ de aangesteide van de stroomverdelers naam: _____ handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT**
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/04/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  2. De installatie is niet conform.
  3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening

DR VAN DYCKE

De directeur,