



**VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE  
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270**  
Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	02/12/2014	Verslag N°	Tp/141202/08	Fac	3483	ID	Tp3665
<b>Adres installatie</b>	<b>Kleine Bergen 14 Heindonk</b>						
* Eigenaar of DNG							
* Opdrachtgever	Idem						
* Installateur	Jefelec				BTW / IK		
* DNB	Eandis	EAN Ref.					
* Teller N°		Index dag			Index nacht		
* ID meettoestel	METREL type 3102						

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in $\Omega$	Algemeen isolatieniveau RI in M $\Omega$	Type aardelektrode	
400/230	6	10	Pennen	
Automaat	Nominale waarde in A -- en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Voedingskabel : type en $\emptyset$	Borden	Eind - stroombanen
40A max	Diff 40A 300mA	Exvb 4 x 10mm <sup>2</sup>	1	23

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Begin der werken	Funderingen	Na	01/10/1981	
	Installatie	Na	01/10/1981	

<b>Voorschriften</b>	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) - Art. 270 - art. 86 Voorschriften van de DNB
<b>Installatie - detail beschrijving</b>	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie Schema's in bijlage
<b>Type van de lokalen</b>	Woon eenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.
<b>Uitwendige invloeden</b>	Geen specifieke invloeden

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN	
3.1.	Geen

**4.- BESLUIT**

1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.).  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn, uiterlijk op 02/12/2039, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling  
- Het (de) ééndraadschema (s) werd (en) geïncasseerd.

De inspecteur  
Naam + Code  
Peeters Tim TP

Vr. De directeur,

