



BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV
Harelbeke
056/405405

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 44/13 1113/0

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Poelkapellestraat 40
8860 Westrozebeke

EIGENAAR: Verkindere Kenneth

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: Tyleca Marc
Merelstraat 18 Poelkapelle

Adres: \_\_\_\_\_
B.V. of (IK): 591-3968976-32

EAN: DNB
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_
Index: TVT

Datum van het onderzoek: 13/11/13 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ABAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB) ..... 4.1.25.2

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voortig - Verzwaring - Verkoop voor eenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning \_\_\_\_\_ V Bescherming van de aansluiting 3x40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type Δ40/300

Type van de aardelektrode: 1/2-baren - permen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 23; RA: 7 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: 1/2 bord Δ40/300

Zie Schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTIES: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op 14/11/13
de aangestelde van de stroomvoorziening
naam: Quispellergh
handtekening: \_\_\_\_\_

Nota: keuken, cv, sanitair, badkamer, def'ieel niet geplaatst

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/11/2038 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie is niet conform.
De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening
Van BTV
in D. Kumphe
\_\_\_\_\_

De directeur,
BEBELAC
115-INSP