3335050

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276bis~~ / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid~~
Type der lokalen : Woning
Plaats van onderzoek : Locomotiefstraat 81 2800 Mechelen
Eigendom van : ...
Opdrachtgever : IDEM
Installateur : IDEM
BTW : ..... ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....
Onderzoeker : Van Passchen Rud. Datum van onderzoek : 2/8/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand : .....
Hoofdbeveiliging : Zek. : Aut. Aut. Schak. : Diff. 2p/40A/300mA
Meter-bordverbinding : kabeltype : VOB 3G aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm
Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode : Type : ~~lus~~ / ~~baren~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 18,6 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroomdraden : 2 Algemene isolatieweerstand : 720 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2p/40A/300 mA bijkomende : 2p/40A/30 mA
werking testknop : in orde / ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde / ~~niet in orde~~
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja / ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde / ~~niet in orde~~
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde / ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde / ~~niet in orde~~
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde / ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde / ~~niet in orde~~
Beschrijving installatie : zie schema's in bijlage / ~~eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend~~ - toestellen :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N | Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
N | Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.
..... | .....
..... | .....
..... | .....
..... | .....
..... | .....
..... | .....
..... | .....
..... | .....
..... | .....

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd- door dezelfde organisme- uiterlijk op : 2/8/2037.,
zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven ~~indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen~~.

voor de directeur,
de onderzoeker

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische